

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Recurso Próprio

Regime Execução: Empreitada Global

End: Rua 7 de Setembro, S/N, Praça Miguel Caselli

Área: 324,00m²

Serviço: Reforma da Praça Miguel Caselli (fonte)

MUNICÍPIO
Magda

PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:
Início da obra: à partir da emissãoda O.I.S. (ordem de inicio de serviço)	agosto-21
Final da obra: 90 dias após a emissão da O.I.S.	

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ÍTEM	1ª. ETAPA	2ª. ETAPA	3ª. ETAPA	3ª. ETAPA	TOTAL
			Período: 30 dias	Período: 30 dias	Período: 30 dias	Período: 30 dias	90 DIAS
1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	RS 1.509,60	100%		0,00	0,00	
			R\$ 1.509,60				
2	FUNDAÇÃO	RS 125.512,76	50%	50%			
			R\$ 62.756,38	R\$ 62.756,38			
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	RS 55.250,34		50%	50%		
				R\$ 27.625,17	R\$ 27.625,17		
4	SUPERESTRUTURA	RS 57.701,89			100%		
					R\$ 57.701,89		
5	REVESTIMENTO	RS 134.144,91			30%	70%	
					R\$ 40.243,47	R\$ 93.901,44	
TOTAL ETAPAS		RS 374.119,50	17,18%	24,16%	33,56%	25,10%	100,00%
			R\$ 64.265,98	R\$ 90.381,55	R\$ 125.570,53	R\$ 93.901,44	R\$ 374.119,50
	RECURSO ESTADUAL	R\$ 238.750,00	R\$ 63.695,63	R\$ 76.869,30	R\$ 39.724,43	R\$ 58.460,64	R\$ 238.750,00
	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 135.369,50	R\$ 570,35	R\$ 13.512,25	R\$ 85.846,10	R\$ 35.440,80	R\$ 135.369,50
TOTAL DA OBRA		RS 374.119,50	RS 64.265,98	RS 90.381,55	RS 125.570,53	RS 93.901,44	RS 374.119,50

Magda, 05 de agosto de 2021.

AMINAEL FERNANDES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SP: A100482-4

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL